

ANEXO 18.1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
 DIRECCIÓN: 1ª calle 1-56 zona 1 del Edificio Municipal de San Miguel Petapa
 HORARIO DE ATENCIÓN: 7:30 A 16:30 Horas
 TELÉFONO: 6662-1111
 DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBAJA
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)
 PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2019

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN DICIEMBRE 2019

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	IDENTIFICACIÓN CITACIÓN / LICITACIÓN	CONTRATO	SNIP	NOG	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (HASTA)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/12/2019	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ZONA 6	SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LC-06-DMP-2018	LC-06-DMP-2018 * AD- LC-06-DMP-2018	206144	8978328	Q6,930,000.00	Q6,930,000.00	FONDOS MUNICIPALES	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	97012	100.00	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES, EN CABA	FRANCISCO JOSÉ CAERES BERGANZA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ZONA 6 DEL CASCO URBANO